

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU ET DE LA SECURITE HYDRIQUE

OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT

Carefour Sidi Arcine, route de Baraki Alger

Marché passé avec l'entreprise : FOREMHYD SPA

Adresse : Rue de Génie BP 144 DAR EL BAIDA, ALGER

MISE EN DEMEURE N°02

- Vu le décret présidentiel N°15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
- Vu le marché N°19/2020 approuvé le 22/12/2020, ayant pour objet « Réalisation de la station d'épuration des eaux usées de la ville d'Adrar W. Adrar », conclu avec l'entreprise FOREMHYD-SPA ;
- Vu l'ordre de service du commencement des travaux, notifié à l'entreprise en date du 28 décembre 2020 ;
- Vu le délai d'exécution contractuel de vingt-quatre (24) mois accordé pour la réalisation du projet ;
- Vu le retard injustifié enregistré dans l'exécution des travaux de l'installation du chantier estimé à sept (07) mois ;
- Vu le retard injustifié enregistré dans l'établissement des études d'exécution estimé à six (06) mois ;
- Considérant le très faible taux d'avancement des travaux qui ne dépasse pas 9%, alors que le délai contractuel est déjà consommé à plus de 30%.
- Vu le non-respect des engagements pris par l'entreprise FOREMHYD-SPA, lors des réunions de travail et d'évaluation tenues au niveau de la Direction Générale de l'ONA et sur chantier, à l'effet de mettre les moyens humains et matériels nécessaires afin de redynamiser le chantier et résorber le glissement des délais contractuels ;
- Vu le non respect du dernier planning révisé présenté par l'entreprise ;
- Vu la mise en demeure N° 01 notifiée par la voie de presse publiée dans les quotidiens nationaux en date du 23 Juin 2021 ;
- Vu la réglementation en vigueur régissant les marchés publics ;

L'Office National de l'Assainissement en sa qualité de Maître d'Ouvrage Délégué, agissant au nom et pour le compte du Ministère des Ressources en Eau et de la Sécurité Hydrique, met en demeure, pour la deuxième fois, l'entreprise FOREMHYD-SPA ôisant domicile à Rue de Génie BP 144 DAR EL-BAIDA, ALGER, d'honorer ses obligations contractuelles et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour :

- Doter le chantier en moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de la station d'épuration des eaux usées de la ville d'Adrar dans les délais contractuels ;
- Accélérer l'élaboration des études d'exécution ;
- Transmettre un planning actualisé visant à résorber le retard cumulé, afin de livrer le projet dans les délais contractuels.

Un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la première parution de la présente mise en demeure dans la presse nationale est accordé à l'entreprise cocontractante pour informer la Direction Générale de l'ONA des dispositions qui seront mises en place sur site pour la prise en charge effective des travaux sus cités. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'appliquer à l'encontre de l'entreprise les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Monsieur le Directeur Général

السنة 02 - العدد 602 - الأحد 17 ربيع الأول 1443 هـ - 24

redaction@akhbarelwatane.net

أخبار
الوطن
AKHBAR ELWATANE

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الموارد المائية و الأمن المائي
الديوان الوطني للتطهير
مفتوح الطريق سيدي أرزين- طريق براقى



سلفة المبرمة مع الشركة فورميد ا.ش.ذ.ا.
Rue de Génie BP 144 DAR EL-BAIDA. ALGER: العنوان

إعذار رقم 02

- ✓ بناء على المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذو الحجة 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015، المعدل و المتمم، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام،
- ✓ بناء على الصفقة رقم 2020/19 ، المصادق عليها بتاريخ 22 ديسمبر 2020، والمتضمنة مشروع "إنجاز و استغلال محطة تصفية المياه المستعملة لمدينة أدرار - ولاية أدرار -" و المبرمة مع شركة فورميد ا.ش.ذ.ا.،
- ✓ بناء على أمر الشروع بالخدمة الذي تم تبليغه إلى الشركة بتاريخ 28 ديسمبر 2020،
- ✓ بناء على الأجل التعاقدية المحددة بـ (24) شهرا الممنوحة لإنجاز مشروع المحطة،
- ✓ نظرا للتأخير غير المبرر والمسجل في تنفيذ أشغال الخاصة بتصليب الورشة والمقدر بسبعة (07) أشهر،
- ✓ نظرا للتأخير غير المبرر و المسجل في إعداد دراسات التنفيذ والمقدر بستة (06) أشهر،
- ✓ نظرا للمعدل الضئيل في تقدم العمل والذي لا يتجاوز 9%، في حين أن الموعد النهائي التعاقدية قد استهلك بالفعل بأكثر من 30%،
- ✓ نظرا لعدم إحترام "شركة فورميد ا.ش.ذ.ا." لإلتزاماتها و عهدها خلال إجتماعات العمل والتقييم التي عقدت على مستوى المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير وفي موقع الأشغال،
- ✓ لوضع الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعزيز الموقع و تقليل التأخير في المواعيد النهائية التعاقدية،
- ✓ نظرا لعدم إحترام آخر جدول الأعمال المحين و المقدم من طرف شركة فورميد ا.ش.ذ.ا.،
- ✓ بناء للإعذار رقم 01 المصادق عليه و المنشور في الجرائد الوطنية بتاريخ 23 جوان 2021 ،
- ✓ وفقا للتشريع المعمول به المنظم للصفقات العمومية:
- ✓ يقوم الديوان الوطني للتطهير "د.و.ت" بصفته صاحب المنشأة المفوض و المتصرف بإسم و لحساب وزارة الموارد المائية و الأمن المائي يقوم بإعذار ، للمرة الثانية ، الشركة "فورميد ا.ش.ذ.ا" الكائن مقرها ب Rue de Génie BP 144 DAR EL-BAIDA. ALGER ، للوفاء بإلتزاماتها التعاقدية و الإمتثال لمطالب صاحب المنشأة المفوض من أجل:

- تزويد موقع الأشغال بالموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة لمدينة أدرار في الأجل التعاقدية .
- تعجيل إعداد دراسات الإنجاز .
- إرسال جدول أعمال محين يهدف إلى تدارك التأخير التراكمي، من أجل تسليم المشروع في الأجل التعاقدية.

يمنح أجل (10) أيام للشركة المتعاقدة، تسري ابتداء من أول صدور لهذا الإعذار في الجريدة الوطنية ، لتبليغ المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير بالإجراءات الإستثنائية المتخذة من أجل التكفل النعطي للأشغال المذكورة أعلاه، خلافا لذلك تحتفظ المصلحة المتعاقدة بحقها في إتخاذ جميع الإجراءات المتخذة لها طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول.